

CHECKLISTA FÖR HAMNAR

Containerhantering

ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR

- Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan som kan ingå i företagets systematiska arbetsmiljöarbete.
- Gör en riskbedömning av brister som framkommit. Markera de risker som är allvarliga.
- Finns det frågor eller avsnitt som inte passar er verksamhet? Stryk dem! Tycker ni att något saknas? Lägg till det!
Anpassa Checklistan så att den passar er!
- Fyll gärna i checklistan tillsammans, chef/arbetsledare och skyddsombud eller någon/några anställda. Checklistan kan vid behov delas upp så att olika chefer svarar för sina respektive områden.
- Fyll i checklistan regelbundet, t ex två gånger per år.
- **Följ upp att det ni bestämt också blir gjort!**

Datum: _____

Företag: _____

Deltagare: _____

	Vad behöver göras? Behövs hjälp?	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?
CONTAINERHANTERING ILAND			
Trafik och körvägar			
1. Är körvägar			
a) tillräckligt breda?			
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>		
b) i fullgott skick, dvs utan djupa hål/ojämnheter?			
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>		
2. Behöver någon eller några körvägar separeras, markeras och enkelriktas för olika speciella fordon/viss trafik?			
Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>		
3. Om det behövs, finns trafikspegel som ger bra sikt i dolda zoner t ex vid portar och andra skymda områden?			
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>		
4. Finns trafikvakt där det behövs?			
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>		

	Vad behöver göras? Behövs hjälp?	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?
<p>5. Är hamnens trafik- och säkerhetsregler exempelvis maxhastighet, blinkande ljus m m kända?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►</p>			
<p>6. Finns det andra problem?</p> <p>Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> ►►</p>			
<p>Maskiner och tillsatsaggregat för containerhantering</p>			
<p>7. Har alla maskinförare kunskap och kör tillstånd för att köra maskinerna?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►</p>			
<p>8. Har alla maskiner</p> <p>a) väl utformade trappsteg och stödhandtag så att på- och avstigning sker bekvämt och utan halkrisk?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►</p>			
<p>b) väl isolerad hytt (dvs inget drag och tyst i hytten)?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►</p>			
<p>c) lätthanterliga och rätt placerade reglage?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►</p>			
<p>d) reglerbar förarstol som är lätt att ställa in?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►</p>			
<p>e) klimatanläggning?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►</p>			
<p>9. Finns särskild uppställningsplats för maskiner?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►</p>			
<p>10. Finns rutiner för hantering av maskinläckage?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►</p>			
<p>11. Använder maskinförare personlig skyddsutrustning som skyddskor med stålhätta, varselkläder och vid behov hjälm?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►</p>			

	Vad behöver göras? Behövs hjälp?	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?
<p>12. Är tillsatsaggregat som används för containerlyft i fullgott skick och besiktigade?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►</p>			
<p>13. Är truckar och tillsatsaggregat tydligt märkta med uppgifter om tillverkare, typ, egen vikt och den högsta last som de är avsedda för?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►</p>			
<p>14. Finns det andra problem?</p> <p>Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> ►►</p>			
Lastning/lossning av container med truck			
<p>15. Om container har synliga skador eller är snedlastad, finns det rutiner om hur den ska hanteras?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►</p>			
<p>16. Transporteras container utan att den skymmer sikten?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►</p>			
<p>17. Innan container transporteras, kontrolleras alltid att</p> <p>a) containern är fastsäkrad i lyftanordningen?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►</p>			
<p>b) containern inte lutar eller är överlastad?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►</p>			
<p>18. Är gafflarna så långa att de räcker över hela containerbredden (minst 1,8 m) vid användning av gaffeltruck?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►</p> <p>OBS! Container som saknar gaffeltunnlar får inte hanteras på gafflar.</p>			
<p>19. Finns det andra problem?</p> <p>Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> ►►</p>			
Uppställningsplats för container			
<p>20. Ställs containrar på ett område där de inte försvårar</p> <p>a) tillträde och förtöjning av fartyg?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►</p>			

	Vad behöver göras? Behövs hjälp?	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?
b) framkomligheten i hamnen? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
21. Ställs containrar upp på en fast och plan yta? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
22. Finns uppställningsplats för container med farligt gods? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
23. Finns tillräcklig bred passage mellan de uppställda containrarna så att truck kan manövreras utan problem? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
24. Finns det rutiner för uppställning av lastade resp tomma containrar? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
25. Finns det andra problem? Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> ►►			
CONTAINERHANTERING PÅ FARTYG			
Båtens tillträdesvägar			
26. Om det behövs, finns säkerhetsnät vid landförbindelsen? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
27. Är lejdare och stegar till/från lastrum i fullgott skick och väl belysta i mörker? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
28. Är förbindelseled till lastrum öppen och utan blockeringar? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
29. Är utrymningsvägar fria? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
30. Finns det andra problem? Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> ►►			
Luckor, portar, ramper, hängdäck m m			
31. Manövreras patentluckor, portar, ramper, hängdäck endast när ingen befinner sig på dem? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			

	Vad behöver göras? Behövs hjälp?	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?
32. Kontrolleras att ingen arbetar i lastrummet under lucköppning? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
33. Är patentluckor, portar, ramper, hängdäck säkrade i öppet eller upphängt läge? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
34. Är de avtagna luckorna alltid a) stabilt upplagda? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
b) tillräckligt säkrade? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
c) placerade så att de inte hindrar signalmannens arbete? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
35. Avlägsnas all surrningsutrustning från luckan då den öppnas? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
36. Är avståndet mellan upplagd och säkrad lucka och lucköppning minst 1m? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
37. Placeras luckorna iland om det inte går att placera dem på rätt avstånd (minst 1 m)? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
38. Finns skydd runt lastrumslucka exempelvis räcke eller mantåg, som hindrar att personal störtar ner? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
39. Finns det andra problem? Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> ►►			
Lastning/lossning av container på fartyg			
40. Samordnas arbetet mellan besättningsmän och hamnarbetare om de arbetar samtidigt i lastrummet? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			

	Vad behöver göras? Behövs hjälp?	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?
<p>41. Är dörrar/luckor på container stängda och säkrade innan lastning/lossning sker?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►</p>			
<p>42. Finns rutiner för säker surring av containrarna?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►</p>			
<p>43. Finns rutiner för hur läckande/misstänkt läckande container ska hanteras?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►</p>			
<p>44. Finns det arbets- och skyddsinstruktioner om rengöring eller avgasning före lastning eller efter lossning av farligt avfall?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►</p>			
<p>45. Används livlina, personkorg eller annan skyddsutrustning vid arbete uppe på container?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►</p>			
<p>46. Om personkorg används</p> <p>a) kontrolleras personkorgen före/efter användning?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►</p>			
<p>b) är personkorgen alltid säkrad i lyftredskapet?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►</p>			
<p>c) finns säkerhetsdörr på korg?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►</p>			
<p>d) finns säkerhetsregler uppsatta på dörren?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►</p>			
<p>47. Har de twistlocks som används bra kvalitet och form? OBS! Skadade twistlocks ska kasseras.</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►</p>			
<p>48. Finns instruktioner för lossning av twistlocks</p> <p>a) som placerats upp och ner?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►</p>			

	Vad behöver göras? Behövs hjälp?	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?
b) som saknar handtag? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
c) som blandats med höger- och vänsterlåsande twistlocks? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
d) som saknar tydlig indikering för upplåsning? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
e) som är hel- eller halvautomatiska? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
49. Samlas twistlocks i t ex en korg? OBS! Släng inte ner dem i lastrummet. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
50. Är personal som lastar/lossar containrar utbildad i de arbets- och varselsignaler som används? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
51. Sker kommunikationen mellan de som lastar/lossar containrar på ett säkert och lättfattligt sätt? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
52. Efter avslutad lastning/lossning, kontrolleras alltid att samtliga arbets- tagare lämnat fartyget? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
53. Finns det andra problem? Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> ►►			
Kranarbete, lyftredskap och signalman			
54. Kontrolleras kranar med hjälp av TYA:s "Checklista för fartygskranar"? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
55. Är samtliga lyftredskap för con- tainrar besiktigade? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
56. Finns alltid signalman vid behov? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			

	Vad behöver göras? Behövs hjälp?	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?
<p>57. Har signalman utbildning och nödvändig utrustning (hjälm, handskar, kommunikationsradio, visselpipa, och varselväst) för att utföra sitt arbete?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►</p>			
<p>58. Har signalman god kännedom om vad han ska göra vid olycka?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►</p>			
<p>59. Finns det andra problem?</p> <p>Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> ►►</p>			

**Beställ fler exemplar av checklistor från
Prevent, tel 08-402 02 20**

© Prevent och författarna
Manus: Eliana Alvarez de Davila,
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Form och produktion: LEV Grafisk Form AB
Tryck: Danagårds Grafiska AB 2004
Finansierat av AFA Trygghetsförsäkring

ISBN 91-7522-882-3 Art.nr. 802