

# CHECKLISTA FÖR SÅGVERK

## 3. Rotreducerare, barkning, timmerintag

Börja med att fylla i Checklista för Sågverk del 1!	Vad behöver göras? Behövs hjälp?	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?
<b>ROTREDUCERARE</b>			
<b>1.</b> Finns avskärningskydd som är fast eller förreglat?  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
<b>2.</b> Är alla rörliga maskindelar försedda med förreglat eller fast skydd?  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
<b>3.</b> Finns kran eller annat lyfthjälpmedel för att lyfta bort stock vid driftstörning?  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
<b>4.</b> Är trappor och plattformar hela och fria från skräp?  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
<b>5.</b> Finns utrustning för underhålls- och servicearbete?  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
<b>6.</b> Vid verktygsbyte a) finns rutin för att bryta huvudström, hydraulik och pneumatik?  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
b) är arbetsplatsbelysning tillfredställande?  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
<b>7.</b> Övrigt?  ►►			
<b>BARKMASKIN</b>			
<b>8.</b> Är landgångar och gångbanor hela?  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			

	Vad behöver göras? Behövs hjälp?	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?
<b>9.</b> Finns sparklister utmed landgångar?  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
<b>10.</b> Har barkmaskinen förreglat avskärningskydd som förhindrar till- träde till riskområdet?  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
<b>11.</b> Finns skydd som förhindrar att en stock kan slungas ut?  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
<b>12.</b> Finns nödstopp vid maskinen?  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
<b>13.</b> Förekommer manuella lyft, drag- ning eller vändning av stockar som hamnat fel/snett på transportören?  Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> ►►			
<b>14.</b> Flyttas stockar endast när transpor- tören eller inmatningen i maskinen har stoppats?  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
<b>15.</b> Övrigt  <div style="text-align: right;">►►</div>			
<b>TIMMERINTAG</b>			
<b>16.</b> Har timmertransportörerna avbä- rare som skyddar mot fallande stockar?  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
<b>17.</b> Finns fungerande rutin för hur stör- ningar på timmerbordet ska åtgärdas?  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
<b>18.</b> Finns lyftanordning för borttagning av stock på timmerbordet?  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
<b>19.</b> Har operatören god sikt över tim- merbord och transportörer?  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			
<b>20.</b> Är området avskärmat för tillträde i riskområdet?  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> ►►			

	Vad behöver göras? Behövs hjälp?	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?
<p><b>21.</b> Vid rengöring av fotocell, finns det fungerande rutiner för hur arbetet ska utföras?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/>      Nej <input type="checkbox"/> ▶▶</p>			
<p><b>22.</b> Övrigt?</p> <p>▶▶</p>			